

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1	ÚNICA	6
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		1	ÚNICA	1
3	TRABALHOS EM TERRA		1	ÚNICA	1
4	FUNDAÇÕES		1	ÚNICA	1
5	PILARES		1	ÚNICA	2
6	VIGAS		1	ÚNICA	2
7	VERGA E CONTRAVERGAS		1	ÚNICA	3
8	PISOS		1	ÚNICA	4
9	LAJES		1	ÚNICA	3
10	ALVENARIA		1	ÚNICA	3
11	DIVISÓRIAS		1	ÚNICA	6
12	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA		1	ÚNICA	3
13	ESQUADRIAS METÁLICAS		1	ÚNICA	6
14	ESQUADRIAS DE MADEIRA		1	ÚNICA	6
15	REVESTIMENTOS		1	ÚNICA	6
16	PINTURA		1	ÚNICA	6

17	ACESSÓRIOS, LOUÇAS E METAIS				
			1	ÚNICA	5
18	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS				
			1	ÚNICA	5
19	INSTALAÇÕES ELETRICAS				
			1	ÚNICA	5
20	ACESSIBILIDADE				
			1	ÚNICA	6
21	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO				
			1	ÚNICA	5

Cronograma Físico-Financeiro

N° do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	17,28%	R\$ 74.038,73	17,28%	R\$ 74.038,73
2	11,68%	R\$ 50.052,39	28,96%	R\$ 124.091,12
3	24,87%	R\$ 106.579,60	53,83%	R\$ 230.670,72
4	10,32%	R\$ 44.225,78	64,15%	R\$ 274.896,50
5	12,80%	R\$ 54.845,16	76,95%	R\$ 329.741,66
6	23,05%	R\$ 98.752,35	100,00%	R\$ 428.494,01